ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ .... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ -1-

.... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ ....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ,

ವಿಷಯ: Modified Estimate For Construction of Burial Ground Compound Wall (Balance Work) at Sampigehalli in Ward No.05, Byatarayanapura Sub Division ಮಾರ್ಪಡಿತ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

(1) ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ವಾರ್ಡ್ ನಂ.05(ಜಕ್ಕೂರು) ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ Modified Estimate For Construction of Burial Ground Compound Wall (Balance Work) at Sampigehalli in Ward No.05, Byatarayanapura Sub Division ಕಾಮಗಾರಿಯು ರೂ. 30.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಕೆ ಕೇಶವಮೂರ್ತಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಕಾ.ಪಾ.ಅ (ಬ್ಯಾ.ವಿ) ರವರ ಕಛೇರಿಯಿಂದ EE/BTP/BBMP/E-PMT/550/2013-14, Date: 28.02.2014 ರಂತೆ ಕಾರ್ಯದೇಶವನ್ನು ರೂ. 29,10,477.96 (–1.05%) ಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

(2) ಮುಂದುವರೆದು ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಸುವ ಸ್ಥಳದಲಿ ಬಿ.ಡಿ.ಎ ವತಿಯಿಂದ (RMP) Revised Master Plan ನಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಹಾದುಹೋಗುವುದರಿಂದ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಅನುಮೋದಿತ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಬಸವಲಿಂಗಪ್ಪನಗರ ಸಂಪಿಗೇಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ನೂರ್‌ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಚಪ್ಪಡಿ ಚರಂಡಿಯ ಮೇಲೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಇಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಕವರಿಂಗ್‌ಸ್ಲಾಭ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತದೆ ಆದುದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾರ್ಪಾಡಿಸಿ ಮೇಲ್ಕಂಡಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.

(3) ಆದುದರಿಂದ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಹಳೆಯ ಚರಂಡಿಯನ್ನು ತೆಗೆದು ರಿಸೆಂಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು, ಕಲ್ಲು ಚಪ್ಪಡಿ ಚರಂಡಿಯ ಮೇಲೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಇಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಕವರಿಂಗ್‌ಸ್ಲಾಭ್ ಹಾಕುವ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮಾರ್ಪಡಿತ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ರೂ. 29,09907.50 ಗಳಿಗೆ ತಯರಿಸಿ ಸದರಿ ಮಾರ್ಪಡಿತ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಹಾಗೂ ಇ.ಐ.ಆರ್.ಎಲ್‌ಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಹಾಗೂಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಕೆ ಕೇಶವಮೂರ್ತಿ ರವರಿಗೆ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ನಿರ್ವಹಿಸಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದೆ.

AE-05

ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪವಿಭಾಗ

Assistant Executive Engineer
Byatarayanapura Sub Division
B.B.M.P. Bangalore

(4) ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಬ್ಯಾ.ವಿ)

ಪು.ತಿ.ನೋ

in W.No:5, Est. Cost: Rs 30 lakhs (original Est)

ವಿಷಯ : is proposed to be "CHANGED" as

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ -02-

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ -01-

Improvements to drains in Sampigehalli, Basavalingappa Nagar & Noor Nagar.

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ | ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

Modified Est. Cost: 29.10 lakhs.

-5- ಕಂಡಿಕೆ (1) ರಿಂದ (3)ರ ವರೆಗಿನ ಸ.ಕಾ.ಅ (ಬ್ಯಾ.ವಿ) ರವರ ವರದಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರುತ್ತಾ Construction of Burial ground compound wall (Balance work) at Sampigehalli in ward no. 05 ರೂ. 30.00 ಲಕ್ಷ ಗಳಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಯು ರೂ. 30.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿದ್ದು ಹಾಗೂ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಶ್ರೀ. ಎಸ್.ಕೆ. ಕೇಶವಮೂರ್ತಿ ರವರಿಗೆ ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

-6- ಮುಂದುವರೆದು ಸದರಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬಿ.ಡಿ.ಎ ವತಿಯಿಂದ Revised mater plan ನಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಹಾದುಹೋಗುವುದರಿಂದ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಬಸವಲಿಂಗಪ್ಪನಗರ ಸಂಪಿಗೇಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ನೂರ್‌ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಚಪ್ಪಡಿ ಚರಂಡಿಯ ಮೇಲೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಇಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಕವರಿಂಗ್ ಸ್ಲಾಬ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ರೂ. 29,09,907.50 ಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಹಾಗೂ EIRL ಅನುಮೋದನೆ ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮಾರ್ಪಾಡಿತ ಕಾರ್ಯದೇಶವನ್ನು ಶ್ರೀ. ಎಸ್.ಕೆ. ಕೇಶವಮೂರ್ತಿ ರವರಿಗೆ ನೀಡಲು ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದೆ.

15/11/2014.

Executive Engineer
Byatarayanapura Division
Yelahanka Zone, B.B.M.P
Bangalore - 560 092

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಬ್ಯಾ.ವಿ)

15/11

(7) CE (YLNK)

(8) ಅ.ಇಂ.ಸ: 1 ರಿಂದ 6 ರ ವರೆಗಿನ ಕಂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ.
ವಾರ್ಡ್ ನಂ: 5ರಲ್ಲಿ ಸಂಪಿಗೆಹಳ್ಳಿಯ ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ಆವರಣ ಗೋಡೆ ಕಟ್ಟುವ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ BDA ನವರ Revised Master plan ಪ್ರಕಾರ ಸದರಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ-ಹಾದು ಹೋಗುವುದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ ದಾಟದಂತೆ, ಸಂಪಿಗೆಹಳ್ಳಿ, ಬಸವಲಿಂಗಪ್ಪನಗರ ಮತ್ತು ನೂರ್ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು, ಮಾರ್ಪಡಿತ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಬಹುದಾ~~ದ~~ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಮೂಲ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ ಕೇಶವಮೂರ್ತಿ ಯವರಿಂದ ಮಾರ್ಪಡಿತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಅನುಮತಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

15.11.14

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ....

Improvements to drains in Sampigehalli, Basavalingappa Nagar & Noor Nagar.

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ ......-01-......

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
	Modified Est. Cost: 29.10 lakhs.

-5- ಕಂಡಿಕೆ (1) ರಿಂದ (3)ರ ವರೆಗಿನ ಸ.ಕಾ.ಅ (ಬ್ಯಾ.ವಿ) ರವರ ವರದಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರುತ್ತಾ Construction of Burial ground compound wall (Balance work) at Sampigehalli in ward no. 05 ರೂ. 30.00 ಲಕ್ಷ ಗಳಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಯು ರೂ. 30.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿದ್ದು ಹಾಗೂ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಶ್ರೀ. ಎಸ್.ಕೆ. ಕೇಶವಮೂರ್ತಿ ರವರಿಗೆ ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

-6- ಮುಂದುವರೆದು ಸದರಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬಿ.ಡಿ.ಎ ವತಿಯಿಂದ Revised mater plan ನಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಹಾದುಹೋಗುವುದರಿಂದ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಬಸವಲಿಂಗಪ್ಪನಗರ ಸಂಪಿಗೇಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ನೂರ್‌ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಚಪ್ಪಡಿ ಚರಂಡಿಯ ಮೇಲೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಇಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಕವರಿಂಗ್ ಸ್ಲಾಬ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ರೂ. 29,09,907.50 ಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಹಾಗೂ EIRL ಅನುಮೋದನೆ ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮಾರ್ಪಾಡಿತ ಕಾರ್ಯದೇಶವನ್ನು ಶ್ರೀ. ಎಸ್.ಕೆ. ಕೇಶವಮೂರ್ತಿ ರವರಿಗೆ ನೀಡಲು ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದೆ.

15/11/2014.

Executive Engineer
Byatarayanapura Division
Yelahanka Zone, B.B.M.P
Bangalore - 560 092

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರು (ಬ್ಯಾ.ವಿ)

(7) CE (YLNK)

15/11

(8) ತಾಂ.ನಿ: 1 ರಿಂದ 6 ರ ವರೆಗಿನ ಕಂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ.

ವಾರ್ಡ ನಂ: 5ರಲ್ಲಿ ಸಂಪಿಗೆಹಳ್ಳಿಯ ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ಆವರಣ ಗೋಡೆ ಕಟ್ಟುವ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ BDA ನವರ Revised Master plan ಪ್ರಕಾರ ಸದರಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ-ಹಾದು ಹೋಗುವುದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ ದಾಟದಂತೆ, ಸಂಪಿಗೆಹಳ್ಳಿ, ಬಸವಲಿಂಗಪ್ಪನಗರ ಮತ್ತು ನೂರ್ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು, ಮಾರ್ಪಡಿತ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಬಹುದಾದ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಮೂಲ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ ಕೇಶವಮೂರ್ತಿಯವರಿಂದ ಮಾರ್ಪಾಡು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಅನುಮತಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

15.11.14

(9) ಮು.ಅ.(ಯ):

Chief Engineer
Yelahanka Zone
Bruhath Bangalore Mahanagara P
Bangalore 92

(10) Addl. Comm Y.Z.

ಅಪರ ಆಯುಕ್ತರು
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ,